CANTERBURY.																										
Springfield, Springfield ..	Horsley, J. ..	26	brown	1	3′ 3″	all	1 in 6	bord and pillar	2	6′ 6″ x 4′	70′	shaft	1,217	..	1,217	86,031	87,248	1	5	6	steam	direct steam	acting	exhaust from pump	9/10/02
Victoria, Springfield ..	Cloudesley, W. J.	2	"	1	3′	"	1 in 6	longwall	1	4′ 6″ x 3′	50′	adit	210	..	210	43	253	2	2	4	horse	..	..	.. natural	15/9/02
Campbell's, Springfield ..	Campbell, P. ..	0½	"	1	2′	"	..	"	..	..	..	"	110	..	110	..	110	2	..	2	..	..	..	.. "	15/9/02
Homebush, Glentunnel ..	Campbell, J. C. ..	30	"	2	3′ and 7′	"	1 in 3	bord and pillar	..	6′ x 6′	40 ch.	tunnel	8,578	627	9,205	132,559	141,764	4	19	23	horse & steam	..	..	.. "	10/10/02
St. Helen's, White Cliffs ..	Levick, H. ..	21	"	3	4′ 6″ 3′ 2′ 10″	"	1 in 3	pillar, stope, and wall	1	4′ 6″ x 3′ 7″	32′ 5 ch.	adit	1,249	..	1,249	8,814	10,063	1	3	4	hand	..	..	.. "	10/10/02
Brockley, Glenroy	Lee, H. ..	2	"	1	3′ 6″	"	vertical	..	..	..	..	..	95	..	95	60	155	1	1	2	horse	..	..	.. "	16/9/02
Mount Somers, Mount Somers	Thompson, A. ..	38	"	1	35′	10′	1 in 9	bord and pillar	..	..	..	adit	4,695	731	5,426	39,238	44,664	3	11	14	"	..	..	.. "	18/9/02
Albury, Albury	Willetts, J. M. ..	11	"	1	22′	10′	1 in 1	ditto	..	4′ x 3′ 6″	68′	shaft	870	40	910	3,584	4,494	2	2	4	"	..	..	.. "	19/9/02
Elephant Hill, Waihao Downs	Adamson, A. ..	34	lignite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	50	..	50	130	180	..	1	1	..	..	..	.. "	..
Waihao, Waihao Forks ..	Adamson, A. ..	13	"	1	4′	all	..	bord and pillar	..	..	..	adit	688	..	688	597	1,285	2	2	4	..	..	..	.. "	..
Private Pits.																										
Dalethorpe, Springfield ..	Nuthall, A. J. ..	8	"	1	..	..	..	..	..	..	..	..	34	..	34	217	251	..	..	..	..	..	..	.. "	..
Snowdon, Rakaia Gorge ..	Gerard, G. ..	17	"	1	14′	8′	..	narrow	1	4′ x 4′	90′	shaft	100	..	100	1,518	1,618	..	..	..	..	..	..	.. "	..
Craigieburn, West Coast Road	Manson, D. ..	6	brown	1	..	..	..	..	..	..	..	adit	35	..	35	148	183	..	..	..	..	..	..	.. "	..
Springburn Lime Company, Staveley	Scott, R. L., Secretary, Ch'stch'ch	..	..	..	..	12′	..	..	..	..	..	"	115	..	115	250	365	..	..	..	..	..	..	.. "	..
McKenzie's Castle Hill ..	McKenzie, J. ..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Waihao Forks, Waihao Forks	McPherson, D. ..	10	lignite	1	..	..	..	open	..	..	..	open	..	..	..	226	226	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Pits not at work.																										
Wairiri, South Malvern ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,213	1,213	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Acheron, Lake Coleridge ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	503	503	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Kowai Pass, Springfield ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	559	559	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Glenroy, South Malvern ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	115	115	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
White Cliffs, South Malvern	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	33,051	33,051	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Duke's (Park Gate) Kakahu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	916	916	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Spring Vale, Fairlie Creek ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	200	200	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Mount Hutt, Rakaia Gorge..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	155	155	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Sheffield, Sheffield	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	52,284	52,284	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Hartley, White Cliffs ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,991	1,991	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
NORTH OTAGO.																										
Rocky Point, Hakataramea..	MacFarlane, D...	3	brown	1	..	..	..	..	..	..	..	..	55	..	55	125	180	1	..	1	..	..	..	.. natural	..
Awakino, Kurow	Orr, G... ..	23	"	1	15′	7′	vertical	stoping	1	6′ x 2′ 6″	53′	adit	22	..	22	5,585	5,607	1	..	1	..	..	..	.. "	10/7/02
Wharekuri, Wharekuri ..	Shanks, A. ..	..	"	1	40′	..	"	..	..	..	..	"	152	..	152	1,216	1,368	1	..	1	..	..	..	.. "	10/7/02
Otiake, Otiake	Simpson and Cunningham	2	"	1	..	..	"	..	..	..	..	..	48	..	48	32	80	..	1	1	..	..	..	.. "	10/7/02
St. Andrew's, Papakaio ..	Nimmo, T. ..	24	"	1	6′ 6″	6′	1 in 4	bord and pillar	1	4′ x 2′ 6″	60′	adit	1,926	..	1,926	29,465	31,391	1	4	5	horse	..	..	.. "	9/9/02
Prince Alfred, Papakaio ..	Willetts, J. ..	33	"	1	1′ to 9′	1′ to 9′	1 in 9	ditto	1	5½′ x 6′	51′	"	1,274	..	1,274	45,342	46,616	2	5	7	"	..	..	.. "	9/9/02
Ngapara, Ngapara	Nimmo, W. ..	24	"	1	18′ to 25′	8′	1 in 17	"	1	4′ x 4′	50′	"	836	..	836	18,103	18,939	1	2	3	"	..	..	.. furnace	11/9/02
Shag Point, Shag Point ..	Shore, T. ..	32	pitch	6	2′ to 6′	all	1 in 4	ditto and longwall	2	16½′ x 6′ 7½′ x 5′	415′ 280′	shaft	260	69	329	401,443	401,772	12	40	52	steam	2′	8″	400′ exhaust steam	16/12/02
Allandale, Shagpoint ..	Westfield, C. H...	15	"	3	4′ to 6′	"	1 in 4	bord and pillar	..	10′ x 6′ 8′ x 4′	1,000′ 280′	dip tunl.	17,209	7,707	24,916	165,439	190,355	12	63	75	"	1′	6″	200′ ditto and natural	19/12/02
Pits not at work.																										
Phillips, Kurow	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,985	1,985	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Wharekuri (Collins), Kurow..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,424	1,424	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Rosebery, Otepopo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,424	1,424	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Earlybank	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	281	281	..	..	..	..	..	..	.. ..	..
Cairns, Kurow .. .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11,395	11,395	..	..	..	..	..	..	.. ..	..